

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na utrzymujące się od kilku tygodni bardzo niskie ujemne temperatury, uniemożliwiające rozpoczęcie zewnętrznych prac budowlanych (budowy pochylni, schodów zewnętrznych oraz zadaszania) termin wykonania całości robót uzależniony jest od poprawy warunków atmosferycznych.
2	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonawca przedstawił wstępną koncepcję projektu. MOSiR jest w stałym kontakcie z Wykonawcą monitorując prowadzone prace projektowe.
3	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	Złożono wniosek na przeniesienie zadania na 2017 rok, autopoprawką zostało ujęte w budżecie na 2017 r.
4	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W związku z wycofaniem się zakładu budżetowego z realizacji zadania tj. budowy niskiego parku linowego, obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na ww. roboty budowlane.
5	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Przesłano zapytanie ofertowe do zakładu budżetowego na wybudowanie placu zabaw w formie statku.
6	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	W styczniu br. odbywają się cykliczne spotkania z Policją, Biurem Inżyniera Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ i wnioskodawcami mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie sposobu realizacji zgłoszonych uwag.
7	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	26 lipca – ogłoszono przetarg, 10 sierpnia – termin otwarcia ofert, nie wpłynęła żadna oferta, 14 października – ogłoszono II przetarg, 24 października – termin otwarcia ofert w II przetargu, ponownie nie wpłynęła żadna oferta. realizacja w 2017 r.: styczeń-luty 2017 r. – opracowanie projektu organizacji ruchu, marzec-kwiecień 2017 r. – wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu.
8	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	26 lipca – ogłoszono przetarg, 10 sierpnia – termin otwarcia ofert, nie wpłynęła żadna oferta, 14 października – ogłoszono II przetarg, 24 października – termin otwarcia ofert w II przetargu, ponownie nie wpłynęła żadna oferta. realizacja w 2017 r.: styczeń-luty 2017 r. – opracowanie projektu organizacji ruchu i programu sygnalizacji, marzec-kwiecień 2017 r. – wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
9	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Dokumentacja projektowa dla zadania została opracowana w roku 2016. Przebudowa ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do Al. 1 Maja zostanie zrealizowana w roku 2017 ze środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta na zadaniu pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia”. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na realizację robót.
10	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Roboty budowlane w trakcie realizacji zgodnie z założonym harmonogramem. Planowane zakończenie prac do dnia 31.03.2017 r.
11	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie poszczególnych branż. Zaakceptowano geometrię przebudowy skrzyżowania oraz plan zagospodarowania terenu. Planowane zakończenie prac zgodnie z terminem umownym do dnia 15.03.2017 r.
12	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz wykonano część warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni. Pozostały do wykonania roboty brukarskie, wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni. Planowane zakończenie prac zgodnie z terminem umownym do dnia 27.04.2017 r.
13	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W grudniu 2016 r. wykonano prace porządkowo-przygotawcze: karczowanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, niwelację terenu, usunięto odpady poza urządzany teren oraz ukształtowano górkę. Zakupiono materiał roślinny, który zostanie posadzony w 2017 r. Pozostały zakres prac urządzeniowych (budowa alejek, placu zabaw, siłowni, oświetlenia i małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślinnych) zostanie zrealizowany w 2017 r. Zadanie wprowadzono do WPF.
14	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Roboty zrealizowano. Rozpoczęto odbiór prac. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy usterki zostały usunięte. Jednakże, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie ma możliwości dokonania ostatecznego odbioru robót.