

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.08.2018- 31.08.2018r.

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0001 PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.	2.000,00	Zakończono			
2	L0093 TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź.	146.000,00	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „ Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi” polegającego na organizacji kursów turystycznych zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku – zarządzenie Nr 7654/VII/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.	Przekazanie dotacji zaplanowane na 22.05.2018	Wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Łodzi. 5.04.2018 – I posiedzenie komisji konkursowej – wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku 17.04.2018 – II posiedzenie komisji konkursowej- pozytywna rekomendacja. Wykonawca przekazał do akceptacji materiały promocyjne związane z projektem.	W realizacji. Przejazdy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę od 2 czerwca do 30 września 2018

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	---	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--

1	G0051WI ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312.	50.000,00	realizacja zadania	4 czerwca 2018 r. rozliczono dotację bez oszczędności	brak	zadanie zrealizowano
2	L0050 NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	118.900,00	Dnia 12 lipca 2018 r. uroczyste przekazanie łodzi jednostce OSP Oddział Ratownictwa Wodnego.	Dnia 30 lipca 2018 r. jednostka rozliczyła się z dotacji. Powstała oszczędność w kwocie 400 zł.	brak	zadanie zrealizowano
3	P0046KR DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	7.800,00	zadanie zrealizowano	dotację rozliczono bez oszczędności	brak	zadanie zrealizowano

BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0053DL WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”.	60.869,00	W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia	0	Nie dotyczy	Wysłanie do firm informacji dotyczącej oszacowania zamówienia

	Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172					
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	P0036ZL ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.	131.700,00	Uzyskano pozwolenie ŁWKZ na prowadzenie prac oraz prawomocne pozwolenie na budowę.	Umowa podpisana na kwotę 99630,00 zł brutto - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Rozpoczęcie prac budowlano- konserwatorskich.
2	W0099ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	5.000,00	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa sporządzona na dwa zadania razem: W0099ZA i W0101ZA . Umowa podpisana na kwotę 18327,00 zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku.

3	W0101ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	30.000,00	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa sporządzona na dwa zadania razem: W0099ZA i W0101ZA . Umowa podpisana na kwotę 18327,00 zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku.
---	--	-----------	--	--	----------------	--------------------------

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0180 REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO. Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar- Kawiarnia Wielkopółanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).	60.000,00	Wykonano odnowienie dwóch murali . Do zrealizowania całego zadania pozostało wydrukowanie ulotek.	Umowa odnowienia reklam podpisana na kwotę 53800,00 zł brutto – oszczędności do oszacowania po zakończeniu zadania.	Nie występują.	Obecnie procedowane jest wykonanie i wydrukowanie ulotek informacyjnych dot. m.in. położenia odnowionych reklam.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0157LA BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15- 59/9.	48.607,00	W trakcie realizacji.	-	-	-
2	B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.	455.200,00	Zakończono procedurę przetargową.	-	Rozstrzygnięto przetarg, złożona oferta przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego.	W przygotowaniu powtórzenie przetargu.
3	G0066CH REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki.	258.281,00	Podpisano umowę, przygotowano zlecenie.	-	-	Rozpoczęcie robót.
4	G0116NN REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul.	40.000,00	W trakcie realizacji.	-	-	Zakończenie robót.

	Chocianowicka.					
5	G0120NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	50.000,00	W trakcie realizacji.	-	-	Zakończenie robót.
6	G0121NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	50.000,00	W trakcie realizacji.	-	-	Zakończenie robót.
7	G0122NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	50.000,00	W trakcie realizacji.	-	-	Zakończenie robót.
8	G0123NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	40.000,00	W trakcie realizacji.	-	-	Zakończenie robót.

9	<p>G0139RO BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.</p>	2.409,00	W trakcie realizacji.	-	-	-
10	<p>G0143WI INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.</p>	16.316,00	W trakcie realizacji.	-	-	-
11	<p>L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	40.000,00	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Wyłonienie wykonawcy.
12	<p>L0169 "PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).</p>	45.000,00	Zadanie zrealizowane.			

13	<p>P0006SP CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.</p>	29.913,00	W trakcie realizacji.	-	-	-
14	<p>P0039KR BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.</p>	8.500,00	Zadanie zrealizowane.			
15	<p>P0062ZM REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową.</p>	79.800,00	Zadanie zrealizowane. Trwają procedury odbiorowe.			
16	<p>P0081SP REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)</p>	367.200,00	Teren przekazany wykonawcy.	-	-	Kontynuacja zadania.
17	<p>P0085ZM REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM.</p>	68.250,00	Zadanie zrealizowane. Trwają procedury odbiorowe.			

Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32.						
18	<p>P0145LP REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.</p>	130.000,00	Teren przekazany wykonawcy.	-	-	Kontynuacja zadania.
19	<p>S0001WS WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.</p>	220.000,00	W trakcie realizacji.	-	-	Kontynuacja zadania.
20	<p>S0023WS UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.</p>	10.850,00	Wyłoniony wykonawca, przygotowanie do przekazania terenu.	-	-	Przekazanie terenu wykonawcy.
21	<p>S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.</p>	70.000,00	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.	-	-	-

22	<p>S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.</p>	16.133,00	Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach.	-	-	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok.
23	<p>S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.</p>	2.100,00	Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach.	-	-	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok.
24	<p>S0068WS BEZPIECZNY PIESZY - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.</p>	16.680,00	W trakcie realizacji.	-	-	-
25	<p>W0012ZA DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMI GŁEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego- Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.</p>	36.097,00	W trakcie realizacji.	-	-	-

26	W0078SW ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.	520,00	Zadanie zrealizowane			
27	W0179AN REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.	36.750,00	Został wyłoniony wykonawca.	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0013TW TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	2.700,00	Zakończono			
2	G0006RO LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul.	31.000,00	W toku. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2.968,50 zł. Zakupiono materiały do wykonania remontu za kwotę 4.641,77 zł.	Wydatek – 2.968,50 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Wydatek – 4.641,77 zł zakup płytek podłogowych, kleju, fugi, wylewki, farb emulsyjnych, emalii, emulsji gruntującej, pędzli, wałków, folii ochronnej itp. Wydatek – 6.148,77 zł zakup i montaż klimatyzatorów.	Brak	W przeprowadzonym postępowaniu na zakup mebli i wyposażenia w sprzęt kuchenny cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która MOPS w Łodzi posiada

	Obywatelska 69.		Zakupiono i zamontowano klimatyzatory za kwotę 6.148,77 zł. Zakupiono obierak do warzyw za kwotę 4.657,00 zł.	Wydatek – 4.657,00 zakup obieraka do warzyw.		na sfinansowanie zamówienia w ramach Budżetu Obywatelskiego. Został złożony wniosek na sesję Rady Miejskiej w dniu 31.08.2018 r. w sprawie przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 1.643,00 zł, w ramach tego samego zadania z Budżetu Obywatelskiego. Po zaakceptowaniu wniosku zostanie wybrany Wykonawca do realizacji zamówienia.
3	L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	800.000,00	W toku. Ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane-termomodernizacja Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Otwarcie ofert 05.09.2018 r.	Wydatek – 3.075,00 zł za wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci	Brak	
4	L0088 ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.	9.500,00	Zakończono			

5	P0009SP ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.	15.500,00	Zakończono			
6	P0147ZM ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.	10.200,00	W toku. Wybrany Wykonawca odmawia podpisania umowy i wycofuje się z realizacji zamówienia. Kolejne zapytanie ofertowe do innych Wykonawców na realizację zamówienia.	Brak wydatku.	Brak	
7	S0050KA DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.	7.000,00	Zakończono			

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędność i	Informacja na temat problemów/trud ności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0030 WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ	330.000,00	1. Zakupiono dwa radiowozy. 2. Dostarczono samochody w dniu 17.04.2018r	0	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

	ŁODZI. Lokalizacja - Łódź.		<p>3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kurs na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą).</p> <p>4. Dla wybranych funkcjonariuszy zorganizowano specjalistyczne szkolenie z obsługi portalu społecznościowego Facebook.</p> <p>5. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne.</p> <p>6. Zlecono do realizacji część zadania w zakresie kampanii informującej dla mieszkańców (wykonanie naszywek z logo sekcji) oraz uzyskano zgodę autorki zadania na ich zakup</p> <p>7. Dokonano zakupu zadymiarce kanałowej wraz z agregatem prądotwórczym.</p> <p>8. Opracowano propozycję realizacji zadania w części dotyczącej zabudowy i wyposażenia pojazdów</p>			
2	<p>W0079NO PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.</p>	325.000,00	<p>1. W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg. 2. Wyłoniono wykonawcę – podpisano umowę z Wykonawcą</p>	0	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem
3	<p>L0203 Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej</p>	1.350.000,00	<p>1. Ogłoszono kolejny przetarg na radiowóz, otwarcie ofert 06.06.2018r. 2. Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie radiowozu. 3. Pozyskano zgodę autora projektu (w formie email) na przeznaczenie części środków zakup przyczepy do przewozu koni. 4. Uruchomiono proces zakupu przyczepy do przewozu koni 5. Zakupiono dwa konie 6. Wybrani funkcjonariusze ukończyli</p>	0	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

			<p>specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz zdali egzamin na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą).</p> <p>7. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne.</p> <p>8. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs techniczny, informatyczny i bhp Taser/Axon.</p> <p>9. Wybrani funkcjonariusze ukończyli szkolenie licencyjne dla instruktorów jazdy konnej</p> <p>Pozyskano niezbędne zgody autorki zadania.</p> <p>10. Zakupiono radiowóz umowa podpisana w dniu 06.07.2018r.</p> <p>11. Trwają patrole i szkolenia</p>			
4	<p>P0016LP Rewitalizacja Uroczyska Lublinek Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej</p>	155.000,00	<p>1. Zakupiono konia i osprzęt</p> <p>2. Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.</p> <p>3. Z właścicielem stajni uzgodniono, a następnie podpisano umowę na okoliczność uruchomienia letniego posterunku w rejonie Uroczyska Lublinek.</p> <p>4. Trwają patrole konne.</p>	<p>Wydatkowa cała kwota na zakup tj. 20.000,00</p>	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>G0080CD MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny położony w dolinie rzeki Olechówka w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.</p>	1.300.000,00	<p>Został rozebrany stary budynek przystani wodnej. Nawieziono materiał na górkę i rozpoczęto pracę przy kształtowaniu stoków górki. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.</p>	Zaangażowanie 1.111.008,50 zł	Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.	Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z jej uprawomocnieniem. Kontynuacja profilowania górki.

2	G0111RU STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V”. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	395.000,00	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Oświetlenia alejek parkowych. Otrzymano od Wykonawcy koncepcję rowerowego placu zabaw typu pumptruck	Zaangażowanie 247.574,40 zł	Przedłuża się procedura związana z zatwierdzeniem nadzoru archeologicznego.	Otrzymanie dokumentacji projektowej rowerowego placu zabaw typu pumptruck. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót rowerowy plac zabaw typu pumptruck. Uprawnoczenie się decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia alejek parkowych . Rozpoczęcie procedury wyłonienia Wykonawcy oświetlenia parkowego.
---	--	------------	---	--------------------------------	--	---

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0125WL NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIĄ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice. G0115WI NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice. W0110MI TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mieszki i okolic.	28.000,00 * 28.000,00 * 28.000,00 łącznie: 84.000,00	W sierpniu kontynuowano realizację zajęć nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mieszki). Do 31 sierpnia przeprowadzonych zostało łącznie 94 treningów oraz 20 spotkań z dietetykiem (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez organizatora), w których średnio uczestniczyło 10 osób.	W dniu 28 marca 2018 zleceniobiorcy przekazane zostały środki na realizację zadania w wysokości 46 210 zł. W ramach budżetu obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć (B0125WL, G0115WI i W0110MI) zaplanowana została kwota 84 000 zł.	Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania	Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich 3 osiedlach od kwietnia do września / października 2018 (40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów).

	(Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert).					
2	<p>G0081PK MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p> <p>W0055ZA MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p> <p>W0059AN MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. (Na realizację wszystkich trzech</p>	<p>150.000,00 * 150.000,00 * 100.000,00 łącznie: 400.000,00</p>	<p>Do zakończenia roku szkolnego realizator prowadził następujące zajęcia w łódzkich placówkach edukacyjnych:</p> <p>Osiedle Zarzew SP 149: - Sporty drużynowe - pn. 9:10 - 9:55 - Piłka ręczna - śr. 15:00 - 16:30 - Szachy - wt. 9:10 - 9:55 - Siatkówka - śr. 8:15 - 9:45</p> <p>SP 193: - Gry i zabawy z piłkami (klasy I-III) pn 16:50 - 17:35 - Sporty drużynowe (klasy IV - VII) - pt 16:00 - 16:45 Dodatkowe zajęcia w wybrane środy 16:00 - 17:30 i czwartki 16:00 - 17:30</p> <p>Osiedle Piastów-Kurak SP 113 - Taniec współczesny - czw. 14:30 - 16:00 - Gimnastyka - pn. 13:00 - 14:30</p> <p>W okresie wakacji zajęcia nie odbywają się.</p> <p>Aktualnie Wydział Sportu oczekuje na zaktualizowany harmonogram zajęć na II półrocze 2018 roku</p>	<p>Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostaną przekazane w II transzach po 200 000 zł: - w dniu 9 kwietnia przekazana została I transza w wysokości 200.000 zł - II transza zostanie przekazana na początku września 2018.</p>	<p>Nadal trwają uzgodnienia ze Szkołą Podstawową Nr 204 zlokalizowaną na terenie osiedla Andrzejów. Z rozmów przeprowadzonych pomiędzy placówką a realizatorem wynika, że od września zajęcia na terenie osiedla Andrzejów zostaną rozpoczęte. Sprawa jest stale monitorowana przez Wydział Sportu UMŁ.</p>	<p>We wrześniu kontynuowane będą uzgodnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół zaangażowanych w projekt oraz uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia projektu w Andrzejowie.</p>

<i>zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert).</i>					
--	--	--	--	--	--

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0107BD DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.	220 000	Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.	Brak.	Nie dotyczy.	Wybór Wykonawcy.
2	B0195RA RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.	17 600	Zawarto umowę z Wykonawcą robót.	3 936,00 – projekt- złożona Faktura	Nie dotyczy.	Planowane zakończenie robót październik 2018r.
3	B0216BD	38 200	Złożono zapytanie	Brak.	Nie dotyczy.	Podpisanie umowy -

	ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBREB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43,568/44, 568/48, 568/77, 549/11.		szacunkowe.			wrzesień 2018r.
4	B0225TW ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40- 559/2.	294 200	Termin ogłoszenia przetargu nr 1: 05.07.2018 r., godz.: 15:30. Otwarcie ofert: 20.07.2018 r. (nikt się nie zgłosił). Trzech potencjalnych Wykonawców została poinformowanych przez Wydział Zamówień Publicznych UMŁ o możliwości udziału w przetargu. Termin ogłoszenia przetargu nr 2: 26.07.2018 r. godz.: 13:47. Otwarcie ofert: 14.08.2018 r. godz.: 10:00. Wpłynęła jedna oferta z firmy Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Mucha, 94-057 Łódź, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 57 lok 4 wartość brutto: Część 1 (plac zabaw): 387.450,00 zł Część 2 (oświetlenie): 49.200,00 zł - Ogółem: 436.650,00 zł. Brakująca kwota brutto: 436.650,00 - 276.409,41 = 160.240,59	Brak.	Nie dotyczy.	W dniu 16 sierpnia 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ wystąpił do Pana Skarbnika z prośba o zwiększenie środków na wykonanie skweru przy ul. Rojnej.

			zł.			
5	<p>G0063GO REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.</p>	468 100	Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentacji z przeznaczeniem do realizacji.	Brak.	Nie dotyczy.	Podpisanie umowy i realizacja zadania.
6	<p>G0095CH COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G-30 działki nr 40, 41, 39/1.</p>	246 500	Oczekiwanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych (WZP UMŁ)	8 000,00 zł – projekt – złożono fakturę przez Wykonawcę dokumentacji projektowej	Nie dotyczy.	Zawarcie umowy z Wykonawcą robót.
7	<p>L0104 BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.</p>	1 500	Wykonanie I badania wody przy Pałacu Herbsta.	Brak.	Nie dotyczy.	Planuje się wykonanie II badania wody.
8	<p>L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac</p>	125 000	Odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	Brak.	Nie dotyczy.	Procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

	Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).					w Wydziale Zamówień Publicznych.
9	L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	1 860 000	Czekamy na otwarcie ofert na wyłonienie Wykonawcy na przebudowę ciepłociągu. Otwarcie ofert 3 września 2018r.	Brak.	Nie dotyczy.	Podpisanie umowy z Wykonawcą i przystąpienie do robót budowlanych.
10	P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	100 000	Złożono wniosek na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na roboty budowlane.	Brak.	Nie dotyczy.	Wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane.
11	P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIELUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popieluszki a ul. Gimnastyczną.	288 000	Uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z mieszkańcami.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z mieszkańcami.

12	<p>P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.</p>	260 000	Uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z mieszkańcami.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z mieszkańcami.
13	<p>W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.</p>	200 000	Aktualizacja projektu – wprowadzanie poprawek do projektu zaproponowanych przez Wydział Architektury.	Brak.	Nie dotyczy.	Rozpisanie przetargu na wykonanie prac budowlanych.
14	<p>W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe</p>	393 000	Zakończono postępowanie przetargowe dot. Wykonawcy robót budowlanych.	Brak.	Nie dotyczy.	Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

	fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.					
15	W0171AN DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓLNOĆ OD UL. ROKIĆIŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.	62 000	Rozpisano konkurs na Wykonawcę robót.	Brak	Nie dotyczy	Wyłonienie Wykonawcy robót i przystąpienie do prac.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0057BC GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.	123 000	Zadanie zrealizowane			
2	B0074TW SZKOŁA XXII WIEKU.	580 000	WZP przeprowadził przetarg. Wyłoniono			Planowany termin zakończenia –

	Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.		wykonawcę. Umowa podpisana			31.10.2018r.
3	B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	550 000	ZADANIE ZAGROŻONE		Ogłoszono przetarg. Nie złożono żadnej oferty. Przetarg ogłoszony po raz drugi. Otwarcie ofert 06.07.2018r. Złożono 1 ofertę, z ceną 1 198 000 zł. Koszt dokumentacji (46 740 zł), nadzór (14 760 zł), razem 61 500 zł. Czyli na zadanie pozostaje 488 500 zł. Brakująca kwota to 709 500 zł. Są trudności ze znalezieniem wykonawcy, z uwagi na mało czasu do końca roku.	
4	B0087TW CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.	60 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5	B0109BC BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	550 000	Przetarg ogłoszony przez WZP. Otwarcie ofert – 02.07.2018. Złożono jedną ofertę. Cena przekraczała posiadane środki o ok. 250 000 zł. Placówka zweryfikowała dokumentację projektowo – kosztorysową (zmniejszenie zakresu prac). WZP ogłosił ponownie przetarg (budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni,			

			skoczni w dal, nawierzchnia z kostki betonowej, tereny zielone). Otwarcie ofert – 20.08.2018r. Złożona została jedna oferta, z ceną pozwalającą na realizację zadania. WZP wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Termin złożenia wyjaśnień – 28.08.2018r.			
6	B0116BD „MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58”. Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.	1 000 000	WZP ponownie ogłosił przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia robót – 31.10.2018r.
7	B0117LA REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	200 000	04.07.2018r – ponowne ogłoszenie przetargu przez WZP. Otwarcie ofert – 18.07.2018r. Złożono dwie oferty. Oferent z najkorzystniejszą ceną ma złożyć do WZP wyjaśnienia, do 09.08.2018r. Wykonawca złożył wyjaśnienia, uznane przez WZP. Umowa podpisana			Planowany termin zakończenia robót – 31.10.2018r.
8	B0144TW "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO PRZY SP 56. Lokalizacja - Działka nr	756 000	Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia robót – 15.11.2018r.

	79/13, obręb B-44.					
9	B0162BD NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.	5 970	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	B0153RA RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.	125 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11	B0187RA MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.	60 000	Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30.08.2018r.
12	B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS	440 000	Ogłoszono ponownie przetarg. Otwarcie ofert odbyło się 18.07.2018r. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała			

	NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.		posiadane środki. Ogłoszono przetarg po raz trzeci. Otwarcie ofert 14.08.2018r. Złożono jedną ofertę, cena przekraczała posiadane środki. 21.08.2018 - ogłoszenie przetargu po raz czwarty			
13	G0035PK „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ”- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4.	247 550	Po ogłoszeniu przetargu po raz drugi, wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia robót – 30.10.2018r.
14	G0037GO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4.	5 500	ZADANIE ZREALIZOWANE			
15	G0049WI MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1.	59 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	G0058PK BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	41 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
17	G0067CH INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana,	50 000	Przerwa wakacyjna			

	SP 109, ul. Pryncypalna 74.					
18	<p>G0097CD Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19.</p>	191 000	<p>SP 189 otrzymała akceptację sprzętu Wydziału Informatyki. Przygotowano SIWZ. Ogłoszenie przetargu między 27 a 28.08.2018r., po powrocie z urlopów członków komisji przetargowej. Otwarcie ofert po 8 dniach od ogłoszenia przetargu. W komisji są osoby, które są w stanie ocenić oferty i udzielić odpowiedzi na ewentualne zapytania</p>			
19	<p>G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.</p>	294 000	<p>Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 16.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Są trudności ze znalezieniem wykonawcy, z którym można byłoby przeprowadzić negocjacje. Stąd obecnie trwa weryfikacja dokumentacji, w celu ograniczenia zakresu prac. Po weryfikacji ogłoszenie przetargu po raz trzeci, między 20 a 22.08.2018r.</p>			
20	<p>G0118PK DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH.</p>	112 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	Lokalizacja - ul. Wiosenna 1					
21	G0128CD UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	152 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
22	G0144GO NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	358 100	Roboty budowlane ZAKOŃCZONE – remont szatni. W dalszym ciągu trwa szacowanie wartości zamówienia, związanego z zakupem mebli i wyposażenia, niezbędnego do złożenia wniosku do WZP			Przekazanie wniosku do WZP, celem ogłoszenia przetargu na dostawy
23	G0153RO „SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10.	115 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
24	G0159CH SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.	145 000	Ogłoszono przetarg. Przetarg unieważniony – nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu. Cena złożonych ofert przekraczała posiadane środki. Ogłoszono przetarg po raz trzeci. Złożono 1 ofertę. Cena przekraczała posiadane środki. Placówka, która			Przeprowadzenie negocjacji, ewentualny wybór wykonawcy

			jest jednocześnie wnioskodawcą, ograniczyła zakres robót. Ogłoszenie przetargu po raz czwarty 08.08.2018r. Otwarcie ofert 24.08.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Placówka 27.08.2018r. przeprowadza negocjacje z potencjalnym wykonawcą.			
25	G0161CD LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6	50 140	Rozpoczęcie prac uzależnione jest od planowanej w 2018 r. termomodernizacji. WZP ogłosił przetarg na termomodernizację. Podpisanie umowy – 04.07.2018r.			Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową związaną z zadaniem z BO – Letnia klasa. Wybrano wykonawcę. Planowany termin zakończenia – 30.11.2018r.
26	G0169RU KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.	126 000	Ogłoszono konkurs ofert na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Trwają zakupy rowerów, stojaków na rowery, koszy na śmieci			Roboty budowlane w trakcie. Planowany termin zakończenia – 30.09.2018r.
27	P0008SP EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26	98 000	Zakup sprzętu elektronicznego i dostaw zrealizowany . Roboty budowlane w trakcie			Planowany termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty na 31.08.2018r.

28	P0014KR INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	53 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
29	P0054KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.	555 000	Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r.
30	P0068KR MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133. Lokalizacja - Ul .Krzemieńska 22b.	23 900	ZADANIE ZREALIZOWANE			
31	P0070KR ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SAŁĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieńska 24a.	200 000	Ogłoszenie przetargu po raz trzeci. Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy pod koniec sierpnia			Planowany termin zakończenia – 30.09.2018r.
32	P0098SP OTULENI ZIELENIĄ. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	98 000	Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia – 15.08.2018r. przesunięty na 15.09.2018r. z uwagi

						na temperatury – nasadzenia, roboty budowlane
33	<p>P0120RS TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI - ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b.</p>	245 200	<p>ZADANIE ZAGROŻONE Ogłoszono przetarg. Otwarcie 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu. Otwarcie ofert 12.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Dyrektor placówki znalazła wykonawcę, który przedstawił ofertę na 572 000 zł. Koszt dokumentacji (19 680 zł), nadzór (7 380 zł), koszt eksploatacji jednego sezonu (18 900 zł) - razem (45 960 zł). Czyli na zadanie pozostaje 199 240 zł. Brakująca kwota to 372 760 zł</p>			
34	<p>P0130ZL SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17.</p>	64 000	Zakupiono sprzęt elektroniczny. Wykonano oświetlenie i nagłośnienie sceny.			Zakup namiotu ekspresowego do zabezpieczenia sprzętu
35	<p>P0155ZL RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ŻŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleońska 7/17.</p>	1 950	ZADANIE ZREALIZOWANE			
36	P0156KO	487 500	Ogłoszono przetarg. Cena			

	<p>MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>		<p>złożonej oferty przekraczała posiadane środki o 76 765,00 zł. Ogłoszono przetarg po raz drugi. Cena złożonej oferty przekraczała posiadane środki o 129 488,34 zł. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji projektowej, mająca na celu ograniczenie zakresu prac (placówka, jest jednocześnie wnioskodawcą), celem ogłoszenia przetargu po raz trzeci. Ogłoszenie przetargu planowane między 27 a 31.08.2018r.</p>			
37	<p>P0157KO KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	14 800	Przerwa wakacyjna			
38	<p>P0158MM ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.</p>	11 700	Przerwa wakacyjna			
39	<p>P0159MM STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.</p>	129 400	ZADANIE ZREALIZOWANE			

40	P0180RS REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.	332 500	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana			Planowany termin zakończenia – 04.09.2018r.
41	P0182KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.	620 000	Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin nie jest zagrożony
42	P0189KO DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	5 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
43	P0194SP BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.	40 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
44	S0013KA MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.	125 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
45	S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA	310 000	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy			

	WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.		zostało wstrzymane. Wystosowano pismo do oferenta z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni. Przyczyną jest konieczność uzyskania zgody na wycięcie drzewa. Początkowo planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin uległ zmianie.			
46	S0052KA MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.	120 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
47	W0034AN MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.	157 500	ZADANIE ZREALIZOWANE			
48	W0049SW PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.	99 100	ZADANIE ZREALIZOWANE			
49	W0050ST BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139.	580 000	Wyłoniono wykonawcę robót. Umowa podpisana			Planowany termin zakończenia 30.09.2018

	Lokalizacja - Teren SP 139.					
50	<p>W0083ZA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.</p>	235 000	Roboty budowlane w trakcie			Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin przesunięty na 15.092018r., z uwagi na konieczność zmiany technologii wykonania konstrukcji podłoża.
51	<p>W0111WW MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.</p>	506 190	Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia – 30.11.2018
52	<p>W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.</p>	540 000	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert – 17.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Dyrektor placówki znalazła firmę, z którą przeprowadzi negocjacje 14.08.2018r. W trakcie negocjacji firma nie wyraziła zgody na wykonanie projektowanego zakresu robót za posiadane środki. W chwili obecnej potencjalny wykonawca wykonuje kosztorys, z którego będzie wynikać zakres prac jaki firma może zrobić w ramach posiadanych środków. Po ewentualnej akceptacji przez placówkę może nastąpić wybór wykonawcy robót. W			

			przypadku braku akceptacji konieczne będzie ograniczenie zakresu projektu i ogłoszenie przetargu po raz drugi. Może wystąpić problem z wycinką drzew.			
53	W0183ZA ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.	29 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0152 NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	420 000	W toku. 1)Wylonienie Wykonawcy na dostawę domków dla kotów wolno żyjących. 2) Pismo do WZP o wyznaczenie trybu przeprowadzenia postępowania na dostawę materiałów do Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz	Bez zmian tj. 389 350,00 zł Oszczędności w zakresie domków – 650 zł)	Brak	Do końca br. tygodnia planowane wylonienie wykonawcy na klatki oraz druk * umowa na domki wysłana do podpisu Wykonawcy

			zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”.			
2	<p>L0203 ZWIERZĘTA W ŁODZI SA WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH. Lokalizacja - Miasto Łódź.</p>	1 350 000	<p>W toku. 1) Wyłonienie Wykonawcy na dostawę domków dla kotów wolno żyjących. 3) Pismo do WZP o wyznaczenie trybu przeprowadzenia postępowania na dostawę materiałów do Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”.</p>	<p>Bez zmian; tj. 439 350,00 zł Oszczędności w zakresie domków – 650 zł)</p>	Brak	<p>Do końca br. tygodnia planowane wyłonienie wykonawcy na edukację oraz druk * umowa na domki wysłana do podpisu Wykonawcy</p>

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0147BC BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.</p>	500 000	<p>Rozliczona budowa dźwigu osobowego – II etap. Uzyskana dokumentacja projektowa na prace budowlano – adaptacyjne. W dniu 22 sierpnia w związku z uzyskaną decyzją na pozwolenie na budowę (Decyzja z dnia 17 sierpnia 2018) ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w formie przetargu</p>	Brak	Brak	<p>Termin otwarcia ofert to 6 września. Liczymy, że dojdzie do rozstrzygnięcia postępowania w pierwszy terminie</p>

			nieograniczonego na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie			
2	<p>B0151BC MEDYCYNĄ BEZ BARIER W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1</p>	400 000	Trwają prace budowlano - adaptacyjne	Brak	Brak	Trwać powinny prace budowlano - adaptacyjne.
3	<p>G0010CH ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.</p>	35 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	<p>G0068CH ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.</p>	120 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			

5	<p>G0069RO ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.</p>	89 000	kolejny przetarg na realizację prac inwestycyjnych został rozstrzygnięty, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych	Brak	Brak	- prowadzenie prac inwestycyjnych określonych w dokumentacji technicznej
6	<p>G0072CD ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.</p>	190 000	<p>u w dniu 14.05.20 18 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy ZDiT, BSP, WZiSS oraz ZIM, w wyniku, którego zapadły następujące decyzje:</p> <ol style="list-style-type: none"> cały zakres prac zostaje przeniesiony do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich, z inwestycji (za zgodą autora zadania) zostaje wyłączony fragment chodnika i parkingu w obrębie działki 7611 (czyli w tzw. przejeździe bramowym pod budynkiem przychodni), z inwestycji (za zgodą autora) zostaje wyłączony montaż siatki przeciw ptakom w przejeździe bramowym (siatka została już zamontowana ze środków własnych MCM „Górna” w Łodzi w ubiegłym roku), na spotkaniu ustalono podział inwestycji na priorytety (etapy) określające kolejność realizacji zadania (biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych) : <ul style="list-style-type: none"> - część I - chodnik wraz z zieleńcami na całym terenie przed wejściem głównym do przychodni od strony ul. Tatrzańskiej, - część II - chodnik wzdłuż ściany budynku od strony ul. Dąbrowskiego. 			
7	<p>G0148GO ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.</p>	19 500	ZADANIE ZREALIZOWANE			

8	<p>L0019 MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.</p>	139 536	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.	Brak	Brak	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.
9	<p>L0020 POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).</p>	42 000	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.	Brak	Brak	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.
10	<p>L0027 DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.</p>	528 700	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11	<p>L0069 MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE</p>	1 500 000	W sierpniu trwała realizacja zadania w zakresie działań	46 zł oszczędności	Brak	Konsultacje będą świadczone w okresie marzec-czerwiec oraz

	ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.		promujących zdrowie.			wrzesień-listopad 2018 r. W okresie letnim prowadzone są akcje prozdrowotne - działania promujące zdrowie
12	P0050SP SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+. Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.	557 700	W sierpniu trwała realizacja zadania przez MCM Łódź- Polesie – prowadzone były zindywidualizowane działania rehabilitacyjne skierowane do seniorów	Brak	Brak	Zadanie będzie realizowane do wyczerpania świadczeń, najpóźniej do listopada 2018 r.
13	P0087ZM WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.	140 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			

14	<p>S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.</p>	350 000	<p>Aneks do umowy nr 12/2018 z dnia 18.05.2018 r. zawarty dnia 02.08.2018 r. Przedłużenie okresu wykonania umowy do dnia 17.09.2018 r.</p>	Brak	<p>Zawarcie aneksu do umowy spowodowane jest oczekiwaniem na decyzję ZDiT ws. zajęcia pasa drogowego na potrzeby realizacji inwestycji.</p>	<p>Otrzymanie od Wykonawcy dokumentów niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p>
15	<p>S0016WS ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.</p>	120 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	<p>S0017KA POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.</p>	30 000	ZADANIE ZREALIZOWANE			
17	<p>S0018WS GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.</p>	78 000	<p>W lipcu prowadzone były zabiegi fizjoterapeutyczne wobec pacjentek zakwalifikowanych do projektu.</p>	Brak	Brak	<p>Lista pacjentek jest już zamknięta. Zabiegi będą trwać do wyczerpania świadczeń. Prawdopodobnie nastąpi to w we wrześniu/październiku</p>

	Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.					2018
18	W0048SW PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW” PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.	173 000	Montaż mebli i rolet okiennych w poradniach: ortopedycznej, ginekologicznej i laryngologicznej . Zakończenie zadania	Brak	Brak	Rozliczenie zadania do 31.08.2018r
19	W0088ZA TRZEŹWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31- 4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno- Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	6 500	ZADANIE ZREALIZOWANE			
20	W0089ZA PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31- 4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno- Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	30 800	ZADANIE ZREALIZOWANE			

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0139WL BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.</p>	<p>W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>Brak</p>	<p>Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.</p>
2	<p>G0155CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110. Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.</p>	<p>Wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy na realizację prac ze względu na nie doszacowanie wartości zadania. Następnie ZIM wysłał zaproszenia do złożenia ofert do 4 firm. Odpowiedziała jedna - oferta o wartości 248 900,00 zł. Zdaniem ZIM nie jest to zadanie inwestycyjne, stąd propozycja ZIM przekazania zadania do realizacji do ZDiT.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>Brak</p>	<p>Zadanie przekazane do realizacji do ZDiT.</p>

3	G0156CH BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechniej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac.	Brak oszczędności	Brak	Realizacja zadania.
4	G0157CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.	W dniu 20.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
5	P0031KO OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.	W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.
6	P0047LP CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PLOCKA. Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka.	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac.	Brak oszczędności	Brak	Realizacja zadania.
7	P0048ZL POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.	W dniu 04.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
8	P0095ZL PRZYSTANEK ZWYKŁY NA	W dniu 31.07.2018 r. podpisano umowę na realizację prac.	Brak oszczędności	Brak	Trwa realizacja zadania.

	ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.				
9	P0103ZL OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.	W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.
10	P0177ZL USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258).	W dniu 31.07.2018 r. podpisano umowę na realizację prac.	Brak oszczędności	Brak	Trwa realizacja zadania.
11	W0066OJ LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.	W dniu 15.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.
12	W0155MI WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.	W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Trwają prace projektowe.
13	W0170DL	W dniu 14.06.2018 r. podpisano	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z

	<p>INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.</p>	<p>umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.</p>			<p>zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.</p>
--	--	---	--	--	--

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	<p>Wystąpiono z wnioskiem o brakujące środki w kwocie 170 000 zł.</p>		<p>Zgodnie z kosztorysem inwestorskim na realizację inwestycji zabraknie ok. 170.000,00 zł.</p>	<p>Po uzyskaniu środków przeprowadzony zostanie przetarg na wybór wykonawcy.</p>
2	<p>B0010BC POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej</p>	<p>Jesienią zostaną wykonane nasadzenia: drzew, krzewów i założone łąki cebulowe.</p>	-	-	-
3	<p>B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul.</p>	<p>Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie art.67. ust. 1 p.4 Termin realizacji prac do 15.11.2018 r.</p>	-	-	<p>Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót.</p>

	Zgierską i ul. Włókniarzy.				
4	B0042BD WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)	Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym odbyło się w dniu 13.08.2018 r. – brak ofert. W dniu 29.08.2018 r. planowane są negocjacje z Wykonawcą zgodnie z art.67 ust. 1 p. 4.	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą.
5	B0073TW ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.	Zawarto umowę z wykonawcą w dniu 20.08.2018 r. Termin realizacji do 30.09.2018 r.	-	-	Realizacja prac.
6	B0155BD INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARS KA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)	Realizacja prac budowlanych rozpoczęta.	-	-	Zakończenie prac.
7	B0172BC DRZEWA NA ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.	Trwa pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki do dnia 31.08.2018 r.: 12 247,20 zł		Pielęgnacja nasadzeń.

8	B0194BD DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.	Trwa pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki do dnia 31.08.2018 r.: 42 141,60 zł		Pielęgnacja nasadzeń.
9	B0217BC ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.				
10	G0138RO PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka.	W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowę. Prace budowlane trwają. Termin realizacji do 15.10.2018 r.	-	Zgodnie z umową z PGE przyłączenie do sieci instalacji oświetleniowej parku nastąpi w listopadzie br. Wobec tego budowa oświetlenia przed jego przyłączeniem (brak prądu) może skutkować aktami wandalizmu.	Realizacja prac budowlanych.
11	L0010 POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZK IEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	Trwa realizacja zadania.	Wydatki: 0 zł		Dalsza realizacja zadania

12	<p>L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	<p>Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono część karmy dla zwierząt. Przygotowanie do wyboru wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt, zakupu aplikatora i termowizora oraz doposażenia sali edukacyjnej</p>	Zaangażowane środki: 140 967 zł.	<p>Wstępna wartość kosztorysowa adaptacji woli i remontu zagród przekroczyła kilkukrotnie szacunkową wartość określoną na etapie analizy wniosku. Podjęto decyzję o ograniczeniu planowanego zakresu robót do adaptacji woli (remont zagród dla zwierząt ujęto w wniosku do BO na lata 2018/2019)</p>	<p>Bieżąca realizacja umów i działalność Ośrodka. Wybór wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt oraz dostawy aparatu USG. Ustalenie parametrów planowanego do zakupu aplikatora i termowizora. Przygotowanie do realizacji części zadania związanej z doposażeniem sali edukacyjnej oraz zakupu pozostałego sprzętu medycznego w tym jego parametrów.</p>
13	<p>L0054 LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.</p>				
14	<p>L0200 ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	<p>Wybrano wykonawcę na zamontowanie kolejnych ławek przy muszli za środki pozostałe po zakupie części ławek, z terminem realizacji do końca m-c października.</p>	-	-	Montaż kolejnych ławek
15	<p>L0208 NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3</p>	<p>Rozpoczęcie prac budowlanych w dniu 01.08.2018 r. Termin realizacji do 30.10.2018 r</p>	-	-	Kontynuacja rozpoczętych prac.

	WIEŻ ZE ZJEŹDŹALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego.				
16	P0016LP REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	Trwa realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementami zagospodarowania rekreacyjnego – zwiększono zakres finansowy i rzeczowy umowy (za zgodą wnioskodawcy) o dodatkowe prace, w związku z koniecznością rezygnacji z 1 nawrotu wykaszania. W toku postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych.	Zaangażowane środki: 80 000 zł.	Z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykaszanie siedlisk łąkowych konieczne było zrezygnowanie z jednego nawrotu wykaszania.	Bieżąca realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementami zagospodarowania rekreacyjnego. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych, zawarcie umowy i wykonanie wykaszania.
17	P0114ZM OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego	Zadanie zakończone			
18	P0115SP OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego	Zadanie zakończone			
19	P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i	Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania i podmiotu oraz uzgodnienia możliwości przesiedlania odłowionych dzików.	Zaangażowane środki: 0 zł.	Z uwagi na zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na razie nie ma możliwości przesiedlania do innych miejsc odłowionych dzików. Istnieje	W przypadku pozytywnego zakończenia poszukiwań i uzgodnień dot. możliwości przesiedlania dzików –

	okolice.			ryzyko konieczności rezygnacji z realizacji zadania w związku z brakiem możliwości przesiedlania odłowionych dzików.	przystąpienie do realizacji zadania.
20	P0148SP ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.				
21	S0027KA REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.	Trwa pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki: 46 674,00 zł		Pielęgnacja nasadzeń.
22	S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Podpisano umowę z wykonawcą robót na podst. Art. 67 ust. 1 p. 4 ustawy pzp. Termin realizacji prac do 30.11.2018.	-	-	Realizacja prac.
23	S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Wybrano wykonawcę na podst. Art. 67 ust. 1 p.4 ustawy pzp. Umowa podpisana w dniu 03.08.2018 r. Termin realizacji prac do 12.11.2018 r.	-	-	Realizacja prac.
24	S0053KA ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.	Z uwagi na dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z OPZ, odstąpiono od umowy.	Wydatki: 0 zł		Przygotowanie do kolejnego postępowania przetargowego.
25	S0055WS	Z uwagi na dostarczenie	Wydatki: 0 zł		Przygotowanie do

	ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.	przedmiotu zamówienia niezgodnego z OPZ, odstąpiono od umowy.			kolejnego postępowania przetargowego.
26	W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	Unieważniono postępowanie przetargowe i rozpisano kolejny przetarg na wybór wykonawcy.	-	-	Wybór wykonawcy.
27	W0002OJ BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki	Zadanie zakończone			
28	W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.	Wybrano wykonawcę na podst. art. 67 ust. 1 p. 4 ustawy pzp. Umowa podpisana w dniu 03.08.2018 r. Termin realizacji do 12.11.2018 r.	-	-	Realizacja prac.
29	W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzzańską a Rydza Śmigłego.	Wykonawca wybrany na podst. Art. 67 ust. 1 p.4 ustawy pzp. Umowa podpisana w dniu 03.08.2018 r. Termin realizacji do 12.11.2018 r.	-	-	Realizacja prac.
30	W0186WW POCZUJ SIĘ	W przeprowadzonym przetargu wykonawca nie został wyłoniony			Wybór wykonawcy.

	ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TEŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).	–odmówił podpisania umowy. Ogłoszono kolejny przetarg.			
--	---	---	--	--	--

WYDZIAŁ KULTURY

L.p.	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na zadanie	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy w zł	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0034TW	Zaczytaj się na Żubardzkiej	10 000	412 vol.; 50 audiobooków	9 523,58	brak	zakupy trwają cały rok
2	B0039TW	Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7	5 000	237vol.	5 000,00	brak	zakończono
3	B0052BD	Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2	10 000	304 vol.; 41 audiobooków	9 005,75	brak	zakupy trwają cały rok
4	B0055RA	Zakup książek i audiobooków dla filii nr 10 MBP	10 000	458 vol.; 25 audiobooków	7 713,06	brak	zakupy trwają cały rok
5	G0004RO	Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej	20 000	663 vol.; 148 audiobooków	15 583,02	brak	zakupy trwają cały rok
6	G0026PK	Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP	17 000	374 vol. 1 kpl regałów	13 591,26	brak	zakupy trwają cały rok
7	G0013GO	Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży	6 000	365 vol.	6 000,00	brak	zakończono

8	G0027CH	Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4	10 000	426 vol.	7 705,65	brak	zakupy trwają cały rok
9	G0030CD	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP	9 000	397 vol.	7 472,09	brak	zakupy trwają cały rok
10	G0045PK	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a	10 000	488 vol.	9 862,67	brak	zakupy trwają cały rok
11	G0094RO	Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii nr 8 MBP	10 000	515 vol.	9 882,39	brak	zakupy trwają cały rok
12	G0124CD	Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP	5 000	175 vol.	3 774,35	brak	zakupy trwają cały rok
13	P0019MM	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	10 000	214 vol.; 112 audiobooków	6 273,27	brak	zakupy trwają cały rok
14	P0033KO	Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" z osiedla Koziny	12 000	320 vol. Książek, urządzenie wielofunkcyjne; 160audiobooków	8 536,05	brak	zakupy trwają cały rok
15	P0038RS	Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8	10 000	363 vol.	7 324,98	brak	zakupy trwają cały rok
16	P0040KR	Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie	7 000	264vol.; 53 audiobooki	6 665,65	brak	zakupy trwają cały rok
17	P0041KR	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie	10 000	576 vol./64 audiobooki	9 962,62	brak	zakupy trwają cały rok
18	P0043SP	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie	4 000	197 vol.	4 000,00	brak	zakończono
19	P0044KO	Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny	10 000	56 udiobooków, 363 vol.	9 044,45	brak	zakupy trwają cały rok
20	P0150ZL	Biblio Café "Złotnianka"	14 500	zakupiono 12 krzeseł, 3 stoły, 1 komodę; 2 sofy, sprzęt multimedialny	10 491,87	brak	zakupy trwają cały rok

21	P0196KR	Zakup książek i audiobooków	20 000	712 vol.217 audiobooki	19 201,76	brak	zakupy trwają cały rok
22	S0002KA	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	5 000	234 vol.	5 000,00	brak	zakończono
23	S0004WS	Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7	5 000	170 vol.	3 588,87	brak	zakupy trwają cały rok
24	S0007WS	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście	5 000	165 vol.	3 841,22	brak	zakupy trwają cały rok
25	S0008KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży	10 000	516 vol.	9 965,72	brak	zakupy trwają cały rok
26	S0009KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki	5 000	149 vol. książek; 98 jedn.audiobboki	0,00	brak	zakończono
27	S0011KA	Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	5 000	192 vol.	4 120,70	brak	zakupy trwają cały rok
28	S0012KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży	5 000	327 vol.	5 000,00	brak	zakończono
29	S0019KA	Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	10 000	467 vol.	10 000,00	brak	zakończono
30	S0020WS	Chcemy czytać więcej nowości.	6 000	208 vol.	4 501,11	brak	zakupy trwają cały rok
31	S0032KA	Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej	5 000	201 vol. książek	0,00	brak	zakończono
32	W0011SW	Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75	5 000	106 vol.	4 984,67	brak	zakupy trwają cały rok
33	W0015WW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30a	8 000	572 vol.	8 000,00	brak	zakończono
34	W0018WW	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki przy ul. Gorkiego 63	20 000	247vol.	5 000,00	brak	zakończono
35	W0018WW	Zakup kolorowej drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63	0,00	zakup kolorowej kserokoparki	0,00	brak	zakończono.

36	W0019OJ	Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50	10 000	383 vol.35 audiobooków	8 655,13	brak	zakupy trwają cały rok
37	W0038AN	Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie	36 000	1125 vol.	31 882,87	brak	zakupy trwają cały rok
38	W0124ZA	Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź-Widzew	15 550	683 vol.	13 318,92	brak	zakupy trwają cały rok
39	W0158SW	Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie	5 000	237 vol	4 958,80	brak	zakupy trwają cały rok
40	W0182WW	Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27	7 000	249 vol.,15 audiobooków	5 173,40	brak	zakupy trwają cały rok
41	S0033KA	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Śródmieście	6 000	1202 vol.	4 347,48	brak	zakupy trwają cały rok
42	B0173BD	Filmowy Stary Rynek	32 000	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami	32 000,00	brak	zadanie w trakcie realizacji
43	B0227TW	Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja	50 000	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami	50 000,00	brak	zadanie w trakcie realizacji
44	G0109RU	Kino plenerowa Stawy Stefańskiego	70 000	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami	70 000,00	brak	zadanie w trakcie realizacji
45	S0066KA	Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA KATEDRALNA.	18 800	działania będą realizowane zgodnie z harmonogramem	18 800,00	brak	zadanie w trakcie realizacji
46	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa	19 000	zadanie nie jest realizowane	19 000,00		po ponownym ogłoszeniu konkursu nie zgłosił się żaden podmiot.