

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.11.2018- 30.11.2018r.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	P0036ZL ZAJEZDNI MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.				ZADANIE ZREALIZOWANE
2	W0099ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.				ZADANIE ZREALIZOWANE
3	W0101ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.				ZADANIE ZREALIZOWANE

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają prace budowlane.	Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 378.886,18 PLN	Opóźnienie w realizacji zadania.	Zakończenie robót budowlanych.

BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0053DL WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172	Wyłoniono wykonawcę		Brak	Do 15.XII.2018 r. Zgodnie z umową zamówienie ma być zrealizowane.

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0001 PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	L0093 TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0013TW TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

2	<p>G006RO LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	<p>L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.</p>	Trwają roboty budowlane polegające na termomodernizacji Domu Dziecka dla Małych Dzieci.	Wydatek – 45.033,00 zł za wykonanie audytu energetycznego i wykonanie dokumentacji projektowej budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Wybrany Wykonawca do realizacji zadania. Umowa podpisana z Wykonawcą na kwotę 537.000,00 zł brutto.		Będzie oszczędność na tym zadaniu.
4	<p>L0088 ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

5	<p>P0009SP ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
6	<p>P0147ZM ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
7	<p>S0050KA DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	G0080CD MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo- wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.	Trwają prace wykończeniowe. Wykonawca zgłosił 5 dniowe przesunięcie terminu zakończenia robót.	Zaangażowanie 1.272.666,03 zł. Pozostała kwota niezbędna jest do poniesienia kosztów opłat przyłączeniowych nowych instalacji	Brak zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru po 5 grudnia 2018 r. będzie stanowił zagrożenie dla realizacji projektu do końca 2018 r.	Dokończenie prac wykończeniowych. Odbiory prac.
2	G0111RU STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V”. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Uporządkowano teren po pracach związanych z budową rowerowego placu zabaw. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru robót budowlanych dotyczących rozbudowy oświetlenia alejek parkowych.	Zaangażowanie 394.617,90 zł	Brak zagrożeń	Odbiory prac.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0030 WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI. Lokalizacja - Łódź.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakupiono dwa radiowozy. 2. Dokonano zakupu zadymiarce kanałowej wraz z agregatem prądotwórczym. 3. Dokonano zabudowy i wyposażenia pojazdów 4. Kontynuacja szkoleń 5. Zakupiono sprzętu będący wyposażeniem wcześniej pozyskanych pojazdów. 5. W całości zrealizowano dodatkowe służby ponadnormatywne. 	329.206,71/793,29 (w trakcie podpisywania umów)	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	W0079NO PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.	1. ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	L0203 Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakupiono dwa konie 2. Zakupiono radiowóz umowa podpisana w dniu 06.07.2018r. 3. Trwają patrole i szkolenia 4. Przekazano zakupiony pojazd do specjalistycznej zabudowy. 5. Dokonano zakupu sprzętu będącego wyposażeniem wcześniej pozyskanego pojazdu. 6. Dokonano zakupu sprzętu jeździeckiego związanego z wcześniejszym pozyskaniem dwóch koni 7. Kontynuowane są szkolenia 	345.359,53/4.640,47 (w trakcie podpisywania umów)	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem
4	P0016LP	ZADANIE ZREALIZOWANE			

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek
Uwaga! – w części dotyczącej
 Straży Miejskiej

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0057BC GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	B0074TW SZKOŁA XXII WIEKU. Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.	Umowa podpisana 17.10.2018r. Rozpoczęcie prac od 24.10.2018r. Sprzęt i meble dostarczone. Na ukończeniu remont pracowni	Brak oszczędności		Planowano termin zakończenia – 30.11.2018r. Podpisano aneks do umowy – termin zakończenia 15.12.2018r. Na ukończeniu roboty budowlane. Postąpiło do wykonania podłączenie sprzętu elektronicznego
3	B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul.	ZADANIE ZAGROŻONE	Brakująca kwota w par. 605 – 739 500 zł	Ogłoszono przetarg. Nie złożono żadnej oferty. Przetarg ogłoszony po raz drugi. Otwarcie ofert 06.07.2018r. Złożono 1 ofertę, z ceną 1 198 000 zł. Koszt dokumentacji (46	Zadanie zostanie zgłoszone do zadań niewygasających

	Sowińskiego 50/56.			740 zł), nadzór (14 760 zł), razem 61 500 zł. Czyli na zadanie (par. 605) pozostaje 458 500 zł. Brakująca kwota to 739 500 zł. Są trudności ze znalezieniem wykonawcy, z uwagi na mało czasu do końca roku. WE złożył 11.09.2018r. wniosek o zwiększenie kwoty na zadanie o 739 500 zł. Do dnia dzisiejszego nie ukazało się zarządzenie	
4	B0087TW CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5	B0109BC BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	Roboty w trakcie. Wykonano podbudowę pod boisko wielofunkcyjne, bieżnię, częściowo pod skocznię w dal. Nawieziono ziemię pod zasiew trawy. Zasiano trawę. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej.	Brak oszczędności		W trakcie układania nawierzchni poliuretanowa na boisku, bieżni. Planowany termin zakończenia – 30.11.2018r. Termin uległ zmianie na 10.12.2018r. z uwagi na warunki atmosferyczne
6	B0116BD „MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58”. Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	B0117LA REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

8	<p>B0144TW "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO PRZY SP 56. Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9	<p>B0162BD NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	<p>B0153RA RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11	<p>B0187RA MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
12	<p>B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUC SWÓJ</p>	W ostatnim, piątym, przetargu (początek października) złożono jedną ofertę. Cena przekraczała posiadane środki o 177 360 zł.	Brak oszczędności	07.09.2018r. WE złożył wniosek o zwiększenie kwoty na zadanie o 177 360 zł. Zarządzenie nr 9527/VII/18 z 15.10.2018r. –	Planowany termin zakończenia robót – 20.12.2018r.

	GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	WE złożył wniosek o zwiększenie kwoty w zadaniu. Placówka otrzymała środki. Szkoła podpisała umowę.		przyznano środki.	
13	G0035PK „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ” - REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
14	G0037GO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
15	G0049WI MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	G0058PK BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
17	G0067CH INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
18	G0097CD Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY	Ogłoszono przetarg we wrześniu. Z uwagi na błędnie przeprowadzoną procedurę, przetarg został unieważniony.			Planowany termin zakończenia – 15.12.2018r.

	DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19.	Ogłoszono przetarg po raz drugi. Otwarcie oferty odbyło się 18.10.2018r. Złożono 4 prawidłowe oferty. Umowa podpisana			
19	G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	ZADANIE ZAGROŻONE Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 16.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Dyrekcja placówki jest po rozmowie z potencjalnym wykonawcą, jednak z uwagi na wzrost kosztów materiałów i robocizny, brakujące środki to kwota 58 009 zł. WE wystąpił 3.10.2018r. z wnioskiem o zwiększenie kwoty w zadaniu. Do dnia 22.10.2018r. nie ukazało się zarządzenie		Brakujące środki WE ma otrzymać z ZLM (48 000 zł) i Wydziału Zdrowia (5 000 zł). Pozostała kwota (5 009 zł) z oszczędności WE. Wydział złożył stosowny wniosek 08.11.2018r. Wniosek w procedowaniu	
20	G0118PK DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1	ZADANIE ZREALIZOWANE			
21	G0128CD UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
22	G0144GO NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	Roboty budowlane ZAKOŃCZONE – remont szatni. Umowy na dostawę mebli, doposażenia pracowni językowej, sprzętu multimedialnego, pomocy	Brak oszczędności		Planowany termin dostaw – 10.12.2018r.

		dydaktycznych i szafek metalowych podpisane. Trwają dostawy			
23	G0153RO „SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
24	G0159CH SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
25	G0161CD LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6	Zamówiono urządzenia na plac zabaw. Nawieziono ziemię pod „Letnią klasę”. Wyrównano teren	Brak oszczędności		Dokończenie ułożenie kostki brukowej, montaż urządzeń. Planowany termin zakończenia – 30.11.2018r. Z uwagi na opóźnienia w dostawie urządzeń termin zakończenia – 07.12.2018r.
26	G0169RU KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
27	P0008SP EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26	ZADANIE ZREALIZOWANE			

28	P0014KR INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
29	P0054KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
30	P0068KR MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 22b.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
31	P0070KR ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a.	Ułożono instalację elektryczną i oświetleniową. Naprawione tynki. Trwa montaż okien, rozpoczęto prace malarskie	Brak oszczędności		Dokończenie wymiany stolarki okiennej, malowania, cyklinowanie parkietu, montaż lamp. Planowany termin zakończenia prac 15.11.2018. Termin ulegnie zmianie – do 20.12.2018r.
32	P0098SP OTULENI ZIELENIĄ. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

33	<p>P0120RS TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.</p>	<p>ZADANIE ZAGROŻONE Ogłoszono przetarg. Otwarcie 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu. Otwarcie ofert 12.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Dyrektor placówki znalazła wykonawcę, który przedstawił ofertę na 572 000 zł. Koszt dokumentacji (19 680 zł), nadzór (7 380 zł), koszt eksploatacji jednego sezonu (18 900 zł) - razem (45 960 zł). Czyli na zadanie pozostaje 199 240 zł. Brakująca kwota to 372 760 zł. WE złożył wniosek o zwiększenie kwoty na zadanie. Do chwili obecnej nie ukazało się zarządzenie</p>		<p>WE złożył 11.09.2018r. wniosek o zwiększenie kwoty na zadanie o 372 760 zł. Do chwili obecnej nie ukazało się zarządzenie. Placówka kontaktowała się z kolejnym wykonawcą, który budował tężnie. Miał zapoznać się z dokumentacją umieszczoną na stronie BIP szkoły. Wykonawca pomimo wielu prób nawiązania z nim kontaktu, nie zgłosił chęci wykonania robót</p>	<p>Zadanie zostanie zgłoszone do zadań niewygasających</p>
34	<p>P0130ZL SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleńska 7/17.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
35	<p>P0155ZL RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleńska 7/17.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
36	<p>P0156KO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	<p>Wybrano wykonawcę. Umowa podpisana. Wykonano podbudowę. Do wykonania pozostała nawierzchnia poliuretanowa</p>			<p>Planowany termin zakończenia – 15.12.2018r.</p>

37	<p>P0157KO KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE
38	<p>P0158MM ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE
39	<p>P0159MM STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE
40	<p>P0180RS REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE
41	<p>P0182KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE
42	<p>P0189KO DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE

43	<p align="center">P0194SP</p> <p>BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
44	<p align="center">S0013KA</p> <p>MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
45	<p align="center">S0025KA</p> <p>SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.</p>	<p>Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy zostało wstrzymane. Wystosowano pismo do oferenta z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni. Przyczyną jest konieczność uzyskania zgody na wycięcie drzewa. Początkowo planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin ulegnie zmianie, w zależności od decyzji o wycince drzewa. Wniosek WE do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji administracyjnej na wycinkę drzewa został złożony 31.07.2018. WE otrzymał 28.08.2018r. zawiadomienie z UM o przekazaniu wniosku do Łódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na fakt, że działka na której jest wnioskowane drzewo znajduje się w granicach wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego rozpatrzenie</p>		<p>21.11.2018r. Wykonawca zgłosił wnioski o podpisanie aneksu do umowy, zmieniającego termin realizacji zadania, do 30.04.2019r. Wystąpił problem związany z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej, z uwagi na warunki atmosferyczne. Aby ułożyć nawierzchnię potrzeba ok. 6-7 suchych dni, z dodatnią temperaturą.</p>	<p>Termin zakończenia w umowie – 30.12.2018r. Zadanie zostanie zgłoszone do zadań niewygasających</p>

		wniosku nie leży w kompetencjach UM. Na wniosek wybranego wykonawcy z 27.08.2018r. przedłużono termin związania z ofertą o kolejne 30 dni. Termin związania z ofertą minie 30.09.2018r. W tym czasie prawdopodobnie zostanie wydana decyzja na wycinkę drzewa. Wydano decyzję na wycinkę drzewa. Umowa na roboty budowlane podpisana. Wykonawca wprowadzony na plac budowy			
46	<p>S0052KA MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.</p>		ZADANIE ZREALIZOWANE		
47	<p>W0034AN MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.</p>		ZADANIE ZREALIZOWANE		
48	<p>W0049SW PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.</p>		ZADANIE ZREALIZOWANE		
49	<p>W0050ST BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139. Lokalizacja - Teren SP 139.</p>		ZADANIE ZREALIZOWANE		
50	<p>W0083ZA</p>		ZADANIE ZREALIZOWANE		

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.					
51	<p>W0111WW MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.</p>	<p>Roboty w trakcie – wykonano instalację wody ciepłej i zimnej, monitoringu, zerwano posadzki, wyremontowano ściany, ułożono gładzie, zamontowano stolarkę drzwiową, witryny. Dostarczono szafki</p>			<p>Pozostało malowanie, posadzka, wstawienie wyposażenia. Planowany termin zakończenia – 30.11.2018r. Termin przesunięty na 12.11.2018r. z uwagi na trwające prace termomodernizacyjne, które obejmują wykonanie obudów instalacji centralnego ogrzewania i montaż witryn. Do chwili wykonania tych robót nie jest możliwe wylanie posadzki i dokończenie malowania</p>
52	<p>W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.</p>	<p>ZADANIE ZAGROŻONE Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert – 17.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Dyrektor placówki znalazła firmę, z którą przeprowadzi negocjacje 14.08.2018r. W trakcie negocjacji firma nie wyraziła zgody na wykonanie projektowanego zakresu robót za posiadane środki. 11.09.2018r. WE złożył wniosek o zwiększenie kwoty na zadanie o 70 130 zł. Zarządzeniem nr 9435/VII/18 z 28.09.2018r. zwiększono kwotę. Po zwiększeniu kwoty wykonawca odmawia podjęcia się robót z uwagi na zbyt krótki termin na wykonanie zadania. Dodatkowo 31.07.2018r. WE</p>		<p>Placówka kontaktowała się z kolejnym wykonawcą, który budował tężnie. Miał zapoznać się z dokumentacją umieszczoną na stronie BIP szkoły. Wykonawca pomimo wielu prób nawiązania z nim kontaktu, nie zgłosił chęci wykonania robót</p>	<p>Zadanie zostanie zgłoszone do zadań niewygasających</p>

		złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na wycinkę drzew. Dnia 28.11.2018r. WE otrzymał decyzję na wycinkę drzew			
53	W0183ZA ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0107BD DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartal zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.	Zawarto umowę z Wykonawcą.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja zadania: połowa grudnia 2018r.

2	<p>B0195RA RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Lososiową. Działka B-8 318/1.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	<p>B0216BD ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48, 568/77, 549/11.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	<p>B0225TW ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2.</p>	Wybrano Wykonawcę. Trwają prace w terenie.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja zadania.
5	G0063GO	Wykonawca, który złożył ofertę z	Brak.	Nie dotyczy.	Kolejne postępowanie na

	REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	najniższą ceną odstąpił od podpisania umowy. Pozostałe oferty złożone w postępowaniu znacząco przekraczają posiadane środki finansowe.			wybór Wykonawcy.
6	G0095CH COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.	Realizacja robót w terenie. Wykonano prace montażowe urządzeń. Wykonawca zgłosił zakończenie robót.	Wydatkowana 8000 zł na projekt.	Nie dotyczy.	Odbiór robót.
7	L0104 BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8	L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).	Nie wyłoniono Wykonawcy robót (nie wpłynęła żadna oferta).	Brak.	Brak Wykonawcy do realizacji zadania.	Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.
9	L0145 MINIBOISKO ZE	Wykonano projekt zastępczy w związku z powstałymi	Brak.	Zmiana terasy ciepłociągu w związku z powstaniem przeszkód	Przebudowa ciepłociągu. II etap – budowa boiska

	SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	przeszkodami na terenie. Zmiana trasy ciepłociągu.		na terenie realizowanego zadania.	będzie realizowana w 2019r.
10	P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	Przygotowano polecenie dla ŁZUK, obecnie w podpisie u Skarbnika Miasta.	Brak.	Zadanie zagrożone ze względu na krótki okres realizacji.	Realizacja zadania do 21.12.2018r.
11	P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIELUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popieluszki a ul. Gimnastyczną.	Uzyskano milczącą zgodę WUiA na wykonanie robót.	Brak.	Zbyt krótki czas na możliwość wykonania zadania.	Zadanie planowane do przeniesienia do realizacji w 2019r.
12	P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.	Uzyskano milczącą zgodę WUiA na wykonanie robót.	Brak.	Wpłynęły oferty z ceną przewyższającą wartość środków jakimi dysponuje Zamawiający.	Zadanie planowane do przeniesienia do realizacji w 2019r.

13	<p>W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.</p>	<p>WZP wychwycił błędy w złożonej dokumentacji przetargowej oraz przeterminowany kosztorys.</p>	<p>Brak.</p>	<p>Zbyt krótki czas na wykonanie zadania. Zabawki i sprzęt nie zostaną dostarczone.</p>	<p>Anulowano przetarg.</p>
14	<p>W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>	<p>Otrzymano operat szacunkowy określający wartość wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej (dz. nr 53/31 i 53/32, W-35 będące własnością TBS Zgierz).</p>	<p>Brak.</p>	<p>Zadanie zagrożone. Realizacja zadania przełożono na 2019r.</p>	<p>Po przeanalizowaniu opłat z tytułu służebności gruntowej zostanie podjęta decyzja o zawarciu porozumienia z TBS Zgierz.</p>
15	<p>W0171AN DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓLNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.</p>	<p>Odbiór robót do 10 grudnia 2018r.</p>	<p>Brak.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Realizacja zadania.</p>

WYDZIAŁ KULTURY

Lp	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacji zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0034TW	Zaczytaj się na Żubardzkiej	ZADANIE ZREALIZOWANE		
2	B0039TW	Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7	ZADANIE ZREALIZOWANE		
3	B0052BD	Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2	304 vol.; 41 audiobooków, antyramy i sztalugi	brak	zakupy trwają cały rok
4	B0055RA	Zakup książek i audiobooków dla filii nr 10 MBP	ZADANIE ZREALIZOWANE		
5	G0004RO	Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej	ZADANIE ZREALIZOWANE		
6	G0026PK	Kolorowa biblioteka małego człowieka. Dopuszczenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP	ZADANIE ZREALIZOWANE		
7	G0013GO	Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży)	ZADANIE ZREALIZOWANE		
8	G0027CH	Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4	ZADANIE ZREALIZOWANE		
9	G0030CD	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP	ZADANIE ZREALIZOWANE		
10	G0045PK	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a	ZADANIE ZREALIZOWANE		
11	G0094RO	Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii nr 8 MBP	ZADANIE ZREALIZOWANE		

12	G0124CD	Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP	ZADANIE ZREALIZOWANE		
13	P0019MM	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	ZADANIE ZREALIZOWANE		
14	P0033KO	Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" z osiedla Koziny	426 vol. książek, urządzenie wielofunkcyjne; 160 audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
15	P0038RS	Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8	ZADANIE ZREALIZOWANE		
16	P0040KR	Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie	ZADANIE ZREALIZOWANE		
17	P0041KR	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie	ZADANIE ZREALIZOWANE		
18	P0043SP	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie	ZADANIE ZREALIZOWANE		
19	P0044KO	Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny	ZADANIE ZREALIZOWANE		
20	P0150ZL	Biblio Cafe "Żłotnianka"	ZADANIE ZREALIZOWANE		
21	P0196KR	Zakup książek i audiobooków	ZADANIE ZREALIZOWANE		
22	S0002KA	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	ZADANIE ZREALIZOWANE		
23	S0004WS	Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7	ZADANIE ZREALIZOWANE		
24	S0007WS	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście	ZADANIE ZREALIZOWANE		
25	S0008KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży	ZADANIE ZREALIZOWANE		
26	S0009KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki	ZADANIE ZREALIZOWANE		

27	S0011KA	Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	ZADANIE ZREALIZOWANE
28	S0012KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży	ZADANIE ZREALIZOWANE
29	S0019KA	Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	ZADANIE ZREALIZOWANE
30	S0020WS	Chcemy czytać więcej nowości.	ZADANIE ZREALIZOWANE
31	S0032KA	Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej	ZADANIE ZREALIZOWANE
32	W0011SW	Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75	ZADANIE ZREALIZOWANE
33	W0015WW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30a	ZADANIE ZREALIZOWANE
34	W0018WW	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki przy ul. Gorkiego 63	ZADANIE ZREALIZOWANE
35		Zakup kolorowej drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63	
36	W0019OJ	Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50	ZADANIE ZREALIZOWANE
37	W0038AN	Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie	ZADANIE ZREALIZOWANE
38	W0124ZA	Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź-Widzew	ZADANIE ZREALIZOWANE
39	W0158SW	Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie	ZADANIE ZREALIZOWANE
40	W0182WW	Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27	ZADANIE ZREALIZOWANE
41	S0033KA	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Śródmieście	ZADANIE ZREALIZOWANE
42	B0173BD	Filmowy Stary Rynek	ZADANIE ZREALIZOWANE

43	B0227TW	Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja	ZADANIE ZREALIZOWANE		
44	G0109RU	Kino plenerowa Stawy Stefańskiego	ZADANIE ZREALIZOWANE		
45	S0066KA	Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA KATEDRALNA.	ZADANIE ZREALIZOWANE		
46	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa	zadanie nie jest realizowane	istnieje zagrożenie niezrealizowania zadania,	zadanie nie będzie realizowane

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0152 NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	L0203 ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH. Lokalizacja - Miasto Łódź.	Część dot. Schroniska dla Zwierząt: Zakończono prace remontowe w kociarni oraz na wybiegach dla psów. Wymieniono drewniane podłogi kojców. Zakupiliśmy klatki powypadkowe dla małych zwierząt).	Część dot. Schroniska dla Zwierząt: Postęp finansowy – 383.281,56 zł Oszczędności – 40.000,00 zł	Część dot. Schroniska dla Zwierząt: Większość pracowników odmówiła udziału w szkoleniach wiążących się z koniecznością pozostania w zatrudnieniu.	Część dot. Schroniska dla Zwierząt: Prowadzimy uzgodnienia z wykonawcą prac przy dedykowanym dla pomieszczenia mycia misek i kuwet wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń przy sali operacyjnej

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID	Realizacja	Postęp finansowy	Informacja na temat	Planowany przebieg
-----	----	------------	------------------	---------------------	--------------------

	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	(postęp rzeczowy)	i oszczędności	problemów/trudności związanych z realizacją zadania	realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0125WL NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.</p> <p>G0115WI NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.</p> <p>W0110MI TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mieszki i okolic.</p> <p><i>(Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert).</i></p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

2	<p>G0081PK MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p> <p>W0055ZA MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p> <p>W0059AN MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. <i>(Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert).</i></p>	<p>W listopadzie 2018, realizator prowadził zajęcia w następujących łódzkich placówkach edukacyjnych:</p> <p><u>Osiedle Zarzew</u> Szkoła Podstawowa 149 Szkoła Podstawowa 193 (od października) Szkoła Podstawowa 5 Gimnazjum 31 Gimnazjum 44</p> <p><u>Osiedle Piastów-Kurak</u> Szkoła Podstawowa 113 Szkoła Podstawowa 51 Szkoła Podstawowa 7</p> <p><u>Osiedle Andrzejów:</u> Szkoła Podstawowa 204</p>			
---	--	---	--	--	--

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	G0051WI ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	L0050 NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	P0046KR DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0147BC BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.	Trwają prace budowlano - adaptacyjne	Na obecnym etapie brak oszczędności	Jeśli nie wystąpią nieoczekiwane trudności, to zadanie powinno zostać zrealizowane terminowo.	W oparciu o naszą ocenę zadanie powinno być w pełni zrealizowane do 18.12.2018 roku.
2	B0151BC MEDYCYNĄ BEZ BARIER W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1.	Prace budowlane ukończone. Trwa montaż nowych mebli i sprzętu medycznego	Na obecnym etapie brak oszczędności	Jeśli nie wystąpią nieoczekiwane trudności, to zadanie powinno zostać zrealizowane terminowo.	W oparciu o naszą ocenę zadanie powinno być w pełni zrealizowane do 18.12.2018 roku.
3	G0010CH ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	G0068CH ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

5	<p>G0069RO ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>G0148GO ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	<p>L0019 MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.</p>	<p>Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.</p>	Brak oszczędności.	Nie dotyczy	Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.
8	<p>L0020 POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatriczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).</p>	<p>Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.</p>	Brak oszczędności.	Nie dotyczy	Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.

9	<p>L0027 DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	<p>L0069 MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.</p>	<p>W listopadzie trwała realizacja zadania w pełnym zakresie działań (konsultacje lekarskie, badania, działania profilaktyczne).</p>	<p>46 zł oszczędności</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Działania będą prowadzone do początku grudnia 2018 r.</p>
11	<p>P0050SP SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+. Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.</p>	<p>W listopadzie trwała realizacja zadania przez MCM Łódź-Polesie – prowadzone były zindywidualizowane działania rehabilitacyjne skierowane do seniorów</p>	<p>Brak oszczędności.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Zadanie będzie realizowane do wyczerpania świadczeń, początku grudnia 2018 r.</p>

12	<p>P0087ZM WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
13	<p>S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.</p>	<p>Wyłoniony Wykonawca (Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn.26.10.2018 r.) realizuje przedmiot zamówienia.</p>	<p>Na obecnym etapie brak oszczędności</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Zgodnie z postanowieniami umowy przewidziane zakończenie realizacji przedmiotu umowy winno nastąpić do 21.12.2018 roku.</p>
14	<p>S0016WS ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
15	<p>S0017KA POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	<p>S0018WS GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI</p>	<p>Realizacja zadania – udzielanie świadczeń zdrowotnych</p>	<p>Wartość udzielonych świadczeń w listopadzie 2018 wynosi 10 714,00 zł</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Zakończenie realizacji i rozliczenie zadania</p>

	GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.				
17	W0048SW PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW” PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
18	W0088ZA TRZEŻWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31- 4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
19	W0089ZA PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31- 4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0157LA	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	<p>BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9.</p>				
2	<p>B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	-	-	Z powodu braku ofert zadanie nie może zostać zrealizowane w br.	-
3	<p>G0066CH REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	<p>G0116NN REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5	<p>G0120NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICĄ ŁASKOWICE I ULICĄ CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

6	<p>G0121NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
7	<p>G0122NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
8	<p>G0123NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
9	<p>G0139RO BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
10	<p>G0143WI INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejęcia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>

11	<p>L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	-	Uwolnienie środków finansowych 40 000,00 zł	Brak ofert w postępowaniu przetargowym.	-
12	<p>L0169 "PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsz - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
13	<p>P0006SP CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
14	<p>P0039KR BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcówą, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

15	<p>P0062ZM REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami DREWNOWSKĄ I Grzybową.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	<p>P0081SP REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)</p>	W trakcie realizacji.	-	-	Kontynuacja zadania.
17	<p>P0085ZM REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
18	<p>P0145LP REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

19	S0001WS WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
20	S0023WS UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.	W trakcie realizacji.	-	-	Kontynuacja zadania.
21	S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.	W trakcie realizacji.	-	-	Planowane zakończenie prac do końca 2018 r.
22	S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.	Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach.	-	-	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok.

23	<p>S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.</p>	Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach.	-	-	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok.
24	<p>S0068WS BEZPIECZNY PIESZY - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
25	<p>W0012ZA DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMI GLEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego- Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
26	<p>W0078SW ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
27	<p>W0179AN REMONT CHODNIKA OD</p>	W trakcie realizacji.			Zakończenie prac.

	TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.		-	-	
28	G0155CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110.Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110. Przejęte od ZIM	W trakcie realizacji	-	-	Zakończenie prac.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0139WL BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. Ze względu na występowanie poprzecznych linii energetycznych, liczne zadrzewienia oraz prośby mieszkańców, wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania budowy oświetlenia z napowietrznej na kablową wkopywaną w ziemię.	Umowa została zawarta na kwotę 74 699,99 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 45 300,01 zł brutto.	Zadanie nie zostanie zrealizowane do końca roku 2018, ze względu na wystąpienie konieczności zmiany technologii wykonania budowy oświetlenia z napowietrznej na kablową wkopywaną w ziemię.	Planowany odbiór dokumentacji projektowej.

	kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.				
2	G0156CH BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATOR ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	G0157CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.	Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej.	Brak oszczędności	Brak	Trwa realizacja prac. Aneksowano umowę do 14.12.2018 r.
4	P0031KO OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.	Dokumentacja projektowa została odebrana.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia.
5	P0047LP CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PŁOCKA. Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

6	<p>P0048ZL POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ LUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	<p>P0095ZL PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ŻŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Żłotno przy skrzyżowaniu z Napoleońska.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8	<p>P0103ZL OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.</p>	Dokumentacja projektowa została odebrana.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia.
9	<p>P0177ZL USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Żłotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Żłotno/Legnicka(1498); 4) Żłotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258).</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	<p>W0066OJ LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.				
11	W0155MI WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
12	W0170DL INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.	Zakończono prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. Umowa użyczenia nieruchomości znajduje się w akceptacji Jednostek UMŁ tj. ZDiT oraz Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości.	Umowa została zawarta na kwotę 141 450,00 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 48 600,00 zł brutto.	Zadanie nie zostanie zrealizowane do końca roku 2018 ze względu na występowanie w zakresie opracowania 3 działek, których władającym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna i w związku z powyższym, konieczności podpisania umowy użyczenia terenu pomiędzy ZIM (Inwestorem), ZDiT (Zarządcą Dróg) i Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ.	Planowane podpisanie umowy użyczenia pomiędzy ZIM, ZDiT i WZiNN dla nieruchomości będących w zakresie inwestycji w celu uzyskania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami.
13	G0072CD ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109. Przejęte od WZiSS	Opracowano dokumentację projektową.	Brak oszczędności . Środki na realizację prac w kwocie 264 873,30 zł zostały dołożone z innych oszczędności przetargowych.	Brak	20.11.2018 r. podpisano umowę na realizację prac z terminem zakończenia do 14.12.2018 r. Trwają roboty budowlane.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>L0180 REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO. Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieńska /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar- Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).</p>	Zakończono odnowienie dwóch murali . Wykonano projekt ulotek.	Umowa odnowienia reklam podpisana na kwotę 53 800,00 zł brutto (zabezpieczona kwota na zadanie 60 000zł).– oszczędności do oszacowania po zakończeniu zadania.	Nie występują.	Kontynuacja procedowania utworzenia nowego paragrafu w planie wydatków ZLM dla zabezpieczenia środków w wys. 6200zł. na druk ulotek.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA</p>	Z uwagi na zbyt krótki czas, jaki pozostał do końca roku nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania i	- środki zaangażowane na umowach: 14.760,00 zł	-	-

	PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	wykonania robót podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji w 2018 r.			
2	B0010BC POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. Termin realizacji prac do 21.12.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 560.104,70 zł - oszczędności 59.895,30 zł	-	Rozpoczęcie robót.
4	B0042BD WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i rozpoczęto roboty budowlane. Termin realizacji do 14.12.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 249.765,00 zł - oszczędności: 235,00 zł	-	Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.
5	B0073TW ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

6	B0155BD INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	B0172BC DRZEWA NA ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.	Trwa pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki do dnia 30.09.2018r.: 12 592,80 zł Oszczędności: 7 111,20 zł		Pielęgnacja nasadzeń.
8	B0194BD DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.	Trwa pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki do dnia 30.09.2018r.: 43 178,4 zł Oszczędności: 6 420 zł		Pielęgnacja nasadzeń.
9	B0217BC ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	G0138RO PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11	L0010 POMÓŻMY	Trwa realizacja zadania.	Wydatki: 0 zł		Dalsza realizacja zadania

	<p>KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.</p>				
12	<p>L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łągiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	<p>Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono inkubator, lampy (bakteriobójcze i operacyjną), termowizor. Zrealizowano wyposażenie sali w sprzęt audio-wizualny. Dokonano wyboru wykonawcy adaptacji woliery dla zwierząt, zawarto z nim umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja umów na wykonanie zagospodarowania wejścia do sali edukacyjnej, aktualizacji ekspozycji w sali edukacyjnej, w tym dermoplastów. Ogłoszono postępowania na wybór dostawcy narzędzi chirurgicznych i innego sprzętu med.-wet. Przygotowanie postępowania na zakup aplikatora.</p>	Zaangażowane środki: 423 763 zł.	<p>Wstępna wartość kosztorysowa adaptacji woliery i remontu zagród przekroczyła kilkakrotnie szacunkową wartość określoną na etapie analizy wniosku. Podjęto decyzję o ograniczeniu planowanego zakresu robót do adaptacji woliery (remont zagród dla zwierząt ujęto w wniosku do BO na lata 2018/2019 – wniosek został wybrany do realizacji). Z uwagi na brak możliwości przesiedlania dzików, w związku z zagrożeniem wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) odstąpiono od realizacji zadania w części związanej z wykonaniem monitoringu odłowni. Środki na tę część zadania, za zgodą wnioskodawcy, będą wykorzystane na adaptację woliery dla zwierząt.</p>	<p>Bieżąca realizacja umów i działalność Ośrodka. Aneksowanie umowy (po przesunięciu środków) adaptacji zagród dla zwierząt i zrealizowanie zamówienia. Wybór dostawcy narzędzi chirurgicznych i innego sprzętu med.-wet., zawarcie z nim umowy i zrealizowanie zamówienia. Przeprowadzenie postępowania na zakup aplikatora, zawarcie umów i zrealizowanie zamówienia.</p>
13	<p>L0054 LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

14	<p>L0200 ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
15	<p>L0208 NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŹDŹALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	<p>P0016LP REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.</p>	<p>Zakończono wykaszanie siedlisk łąkowych i prace związane z zagospodarowaniem rekreacyjnym oraz poprawą stanu</p>	<p>Zaangażowane środki: 100 398 zł. Oszczędność: 4 602 zł</p>	<p>Z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykaszanie siedlisk łąkowych konieczne było zrezygnowanie z jednego nawrotu wykaszania. Środki na tę część zadania, za zgodą wnioskodawcy, zostały przeznaczone na poprawę stanu elementów zagospodarowania rekreacyjnego oraz poprawę porządku i czystości.</p>	<p>Zadanie zrealizowane</p>
17	<p>P0114ZM OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

18	P0115SP OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego	ZADANIE ZREALIZOWANE			
19	P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.	Odstąpiono od realizacji zadania. Wnioskodawca wyraził zgodę na przeniesienie środków na realizację zadania nr L0049 w części związanej z adaptacją woliery dla zwierząt i zakupem sprzętu med.-wet do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz karmy dla zwierząt. Złożono wniosek o wprowadzenia ww. zamiany do budżetu Miasta Łodzi.	Zaangażowane środki: 0 zł. Złożono wniosek o wprowadzenie zmiany do budżetu miasta i przesunięcie środków na realizację zadania nr L0049 w części związanej z adaptacją woliery dla zwierząt i zakupem sprzętu med.-wet. do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Z uwagi na brak możliwości przesiedlania dzików, w związku z zagrożeniem wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) odstąpiono od realizacji zadania.	Po przesunięciu środków w budżecie Miasta zawarcie aneksu do umowy na adaptację woliery dla zwierząt, dokonanie zakupu sprzętu med.-wet i karmy dla zwierząt.
20	P0148SP ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.	Zadanie jest realizowane zgodnie z planem od 1 kwietnia. Odbywają się warsztaty otwarte. Prowadzony jest monitoring zieleni osiedlowej. Prowadzona jest strona internetowa www.zielonestarepolesie.pl	Zaangażowanie środków 85 000 zł. Nie powstały na ten moment żadne oszczędności. Kwota zadania jest wystarczająca, nie potrzebne będą dodatkowe nakłady finansowe.	-	Dalszy monitoring zieleni osiedlowej prowadzenie kolejnych warsztatów otwartych i spotkań z mieszkańcami Starego Polesia. Prowadzenie strony www.
21	S0027KA REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.	Trwa pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki: 46 674,00 zł		Pielęgnacja nasadzeń.

22	S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach umowy na zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji 21.12.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 159.223,50 zł - pozostałe środki w wysokości 3.776,50 zł zostaną przeznaczone na nadzór inwestorski	-	Realizacja prac.
23	S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową i rozpoczęto roboty budowlane. Podpisano umowę na nadzór inwestorski elektr. Termin realizacji do 12.11.2018 r., został przekroczony, a wykonawca zapłaci kary umowne z tego tytułu.	- środki zaangażowane na umowach: 245.832,50 zł - pozostałe środki w wysokości 2.167,50 zł zostaną przeznaczone na ewentualne opłaty przyłączeniowe.	-	Realizacja i odbiór prac.
24	S0053KA ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.	Zadanie w trakcie realizacji.			Z uwagi na niedotrzymanie parametrów jakościowych nasadzeniowych termin odbioru końcowej realizacji prac został przełożony na termin późniejszy.
25	S0055WS ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.	Zadanie w trakcie realizacji.			Z uwagi na niedotrzymanie parametrów jakościowych nasadzeniowych termin odbioru końcowej realizacji prac został przełożony na termin późniejszy.

26	<p>W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.</p>	Pomimo zwiększenia środków na realizację zadania Wykonawca odmówił podpisania umowy.	<p>- środki zaangażowane na umowach: 44.895,00 zł - pozostałe środki 655.105,00 zł.</p>	-	-
27	<p>W0002OJ BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
28	<p>W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.</p>	Dokonano częściowego odbioru robót. Końcowy odbiór robót zaplanowano na wiosnę 2019 r.	<p>- środki zaangażowane na umowach: 415.000,00 zł - oszczędności: 0,00 zł</p>	<p>- brak warunków z PGE oraz ZWiK Sp. z o.o., a tym samym nie wykonano przyłączy wod.-kan. i elektr. - z uwagi na warunki atmosferyczne, instalacje tężni zostaną sprawdzone wiosną 2019 r.</p>	Kontynuacja prac.
29	<p>W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.</p>	Zawarto umowę na nadzór inwestorski elektr. Dokonano częściowego odbioru robót. Końcowy odbiór robót zaplanowano na 30.04.2019 r.	<p>- środki zaangażowane na umowach: 337.377,50 zł - pozostałe środki w wysokości 2.622,50 zł zostaną przeznaczone na ewentualne opłaty przyłączeniowe.</p>	<p>- brak warunków z PGE oraz ZWiK Sp. z o.o., a tym samym nie wykonano przyłączy wod.-kan. i elektr. - z uwagi na warunki atmosferyczne, instalacje tężni zostaną sprawdzone 30.04.2019 r.</p>	Kontynuacja prac.
30	<p>W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW</p>	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do 21.12.2018 r.	<p>- środki zaangażowane na umowach: 458.482,50 zł - część pozostałych środków zostanie wykorzystana na dokończenie realizacji zadania w ramach prawa opcji : 21.042,84 zł</p>	-	Kontynuacja prac.

	WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzevska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).		- oszczędności : 2.487,66 zł		
--	---	--	------------------------------	--	--